

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2020 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт улично-дорожной сети в д. Озерки на участке от автомобильной дороги регионального значения 41К-076 «Мяглово – автодорога «Кола»» до д.13 вдоль озера	2 012 кв.м	2 012 кв.м	2 238 551,42	1 928 527,00	220 000,42	90 024,00	1 928 527,00	2 238 551,42	1 928 527,00	220 000,42	90 024,00	2 238 551,42	1 928 527,00	220 000,42	90 024,00	1 928 527,00
Итого	2 012 кв.м	2 012 кв.м	2 238 551,42	1 928 527,00	220 000,42	90 024,00	1 928 527,00	2 238 551,42	1 928 527,00	220 000,42	90 024,00	2 238 551,42	1 928 527,00	220 000,42	90 024,00	1 928 527,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования _____ Комарницкая А.В.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Норкко О.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Мясников И.Н. (8-813-70-71-750 (доб.303)) М.П.
(фамилия, инициалы, номер телефона)

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана
мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя
результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Ремонт улично-дорожной сети в д. Озерки на участке от автомобильной дороги регионального значения 41К-076 «Мяглово – автодорога «Кола»» до д.13 вдоль озера		Администрация Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района	Заключение муниципального контракта	МК 40/19 от 10.09.2019 г.
1.2.	Выполнение ремонтных работ по ремонту улично-дорожной сети в д. Озерки на участке от автомобильной дороги регионального значения 41К-076 «Мяглово – автодорога «Кола»» до д.13 вдоль озера	3-4 квартал 2019 года	Подрядная организация	Восстановление асфальтового покрытия дорожной сети в д. Озерки на участке от автомобильной дороги регионального значения 41К-076 «Мяглово – автодорога «Кола»» до д.13 вдоль озера	на 01.01.2020г. исполнено
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном	4 квартал 2019 года	Администрация Колтушское	Акт о приемке	на 01.01.2020г.

	контрактом		сельское поселение Всеволожского муниципального района Общественный совет дер. Озерки	выполненных работ от 28.11.2019г.	исполнено
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	не позднее декабря 2019 года	Администрация Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района	Акт приемки законченных работ по ремонту	на 01.01.2020г. исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет подготовлен на 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 01.01.2020
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Дополнительное соглашение №1 от 10.09.2019 г.