

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				перечисленно средств из областного бюджета на 01.04.2019 г. (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019г (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета а муниципально го образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ. Ремонт автомобильных дорог д. Колтуши в пер. Тихий и дороги на Колтушское кладбище	1 000,57 кв.м	0	1 354 730,00	1 028 800,00	235 906,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00
Итого	1 000,57 кв.м	0	1 354 730,00	1 028 800,00	235 906,00	90 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 800,00

Глава администрации муниципального образования


(подпись) А.В. Комарницкая
(фамилия, инициалы)

Зам. главы администрации по финансам, экономике и тарифам


(подпись)

О.А. Норок
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Мясников И.Н. (8-813-70-71-750)

(фамилия, инициалы, номер телефона)



М.П.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.04.2019 года

**Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение о ходе
реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году»					
1.	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ	до ноября 2019г.	Администрация МО Колтушское СП		На 01.04.2019 не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок.
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	до сентября 2019г.	Администрация МО Колтушское СП	Заключение муниципального контракта	Ведутся работы по подготовке аукционной документации.
1.2.	Выполнение работ по Ремонт автомобильных дорог д. Колтуши в пер. Тихий и дороги на Колтушское кладбище	до октября 2019г.	Подрядная организация	Ремонт автомобильных дорог д. Колтуши в пер. Тихий и дороги на Колтушское кладбище	На 01.04.2019 не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок.
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	до ноября 2019г.	Администрация МО Колтушское СП	Акт приема-передачи объекта заказчику	На 01.04.2019 не исполнено. Планируется к исполнению в установленный срок.
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация МО Колтушское СП		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	до ноября 2019г	Администрация МО Колтушское СП	Выполнение муниципального контракта	На 01.04.2019 не исполнено. Планируется к исполнению в установлен-

					ный срок.
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Колтушское СП	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	отчет предоставлен 01.04.2019 года
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	до сентября 2019 г.	Администрация МО Колтушское СП	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	На 01.04.2019 Доп. Соглашение №1 от 28 марта 2019г.