

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии на областной бюджет Ленинградской области бюджету муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, Ленинградского областного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения достигнутых требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Сведения об объемах финансирования													Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено за последний квартал 2019 года	Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-03) Мин. 5% МБ (д. Колтуши, пер. Тихий, дорога на Колтушское кладбище)	x	x	1 183 994,69	943 970,00	150 000,69	90 024,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 970,00		
Итого	x	x	1 183 994,69	943 970,00	150 000,69	90 024,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 970,00		

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования



Комаритская А.В.

(фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования



Норжко О.А.

(фамилия, инициалы)

Директор филиала И.Н. (8-813-70-71-750 (доб.303))

Муниципального района Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, инициалы, номер телефона)



1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Колтушское СП	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчеты подготовлены на 01.04.2019, 01.07.2019, 01.10.2019
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	до сентября 2019 г.	Администрация МО Колтушское СП	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Дополнительное Соглашение №1 от 28 марта 2019 г. Дополнительное Соглашение №2 от 10 сентября 2019 г.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации
Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления
субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году»					
1.	Ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-оз) мин.5% МБ	до ноября 2019г.	Администрация МО Колтушское СП		
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	до сентября 2019г.	Администрация МО Колтушское СП	Заключение муниципального контракта	МК № 39/19 от 11.09.2019 года.
1.2.	Выполнение работ по Ремонт автомобильных дорог д. Колтуши в пер. Тихий и дороги на Колтушское кладбище	до октября 2018г.	Подрядная организация	Ремонт автомобильных дорог д. Колтуши в пер. Тихий и дороги на Колтушское кладбище	на 01.10.2019 не исполнено
1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	до ноября 2018г.	Администрация МО Колтушское СП	Акт приема-передачи объекта заказчику	на 01.10.2019 не исполнено
II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2019 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация МО Колтушское СП		
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	до ноября 2019г	Администрация МО Колтушское СП	Выполнение муниципального контракта	на 01.10.2019 не исполнено