

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области»

Период реализации: 2019 год

Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.09.2019 года.

Постановление №572 от 14.11.2018г. (с изменениями, внесенными постановлением №236 от 01.04.2019г.)

№ п.п	Наименование мероприятия, адрес выполнения работ	Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы			исполнение мероприятий муниципальной программы						п р и м е ч а н и е
		Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации	Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком	заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрячика)	ПЛАН, руб.		Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб.		ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.		
					За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	
1	Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания дома культуры в д. Разметелево Всеволожского	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	МК 05/19 от 31.12.2018 ООО "СтройГруп"	0,00	928 200,00	0,00	928 200,00	0,00	278 460,00	на исполнении
2	госэкспертиза сметной документации по объекту "Капитальный ремонт здания дома культуры в д. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области"	Май 2019	Май 2019		0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт Дома культуры и подсобных помещений в п.Восейково"	Март 2019	Март 2019	МК 08/19 от 29.03.2019 ООО "СтройГруп"	0,00	980 000,00	0,00	407 800,00	0,00	122 340,00	на исполнении
4	госэкспертиза проектно-сметной документации по объекту: "Ремонт Дома культуры и подсобных помещений в п.Восейково"	Июль 2019	Июль 2019		0,00	316 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	не будет исполнено
5	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта: «Капитальный ремонт здания общественной бани в д. Разметелево».	Апрель 2019	Май 2019	МК 25/19 от 31.05.2019г. ООО "АСТ"	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	299 000,00	исполнено
6	Оказание услуг по проверке сметной документации по объекту: Капитальный ремонт бани в дер. Разметелево.			договор N 28-06/19 от 28.06.2019 ООО "Вектор"	0,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	исполнено
7	Капитальный ремонт бани в дер. Разметелево.	Июнь 2019	Июнь 2019	МК 32/19 от 26.07.2019 ООО "АСТ"	0,00	15 000 000,00	0,00	14 999 576,00	0,00	684 324,00	на исполнении
8	Оказание услуг по строительному контролю по объекту: Капитальный ремонт бани в дер. Разметелево.	Июнь 2019	Июнь 2019		0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	на исполнении
9	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям ДК Разметелево (увеличение мощности).			Дог. ОД-1855-19/1213-Э-19 от 13.02.2019г. ПАО "Ленэнерго"	0,00	37 366,80	0,00	37 366,80	0,00	0,00	исполнено
10	Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям бани в д.Разметелево (увеличение мощности).					40 000,00	0,00				
11	Капитальный ремонт здания дома культуры в д. Разметелево Всеволожского района Ленинградской области					8 000 000,00	0,00				не будет исполнено
Итого:					0,00	26 435 566,80	0,00	17 051 642,80	0,00	1 384 124,00	