

**Отчет**  
**о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Обеспечение функционирования и развития дорожной инфраструктуры муниципального образования Колтушское сельское поселение**  
**Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

Период реализации: 2019год

Отчетный период: с 01.01.2019 года по 30.09.2019 года.

Постановление №571 от 14.11.2018г. (с изменениями, внесёнными постановлением №38 от 29.01.2019г., постановлением №235 от 01.04.2019г., постановлением №357 от 06.05.2019г., постановлением №465 от 25.06.2019г.)

№ п.п	Наименование мероприятия, адрес выполнения работ	Исполнение графика реализации (выполнения) мероприятий муниципальной программы			исполнение мероприятий муниципальной программы						примечание
		Дата утверждения и передачи согласованного технического задания и коммерческих предложений для формирования аукционной документации	Срок размещения муниципального заказа в соответствии с планом-графиком	заключение МК на выполнение работ по объекту (№ МК, дата, наименование подрячика)	ПЛАН, руб.		Принято бюджетных обязательств или сумма по МК, руб.		ФАКТ: Выполнено работ (услуг) по МК, руб.		
					За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	За счет субсидии, субвенции из бюджета ЛО	За счет средств местного бюджета	
1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:											
1	Ремонт автомобильной дороги д.Старая ул.1-я Баррикадная (СМ 15566)	Апрель 2019	Май 2019	МК 21/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	3 130 652,00	0,00	3 099 345,47	0,00	3 099 345,47	исполнен
2	Ремонт автомобильной дороги в д.Бор на участке от Воейковского ш. до д.Линголамби	Май 2019	Июль 2019	МК 28/19 от 19.07.2019г ООО "Дорожный Отряд"	1 208 308,00	987 426,00	1 208 308,00	987 426,00	0,00	987 426,00	исполнен, документы переданы в КДХ на оплату
3	ремонт автомобильной дороги в д Разметелево ул.Разметелевская на участке от Колтушского шоссе до ул.ПТУ-56 д.4	Май 2019	Июль 2019	МК 27/19 от 19.07.2019г ООО "Дорожный Отряд"	1 356 192,00	1 108 276,00	1 356 192,00	1 108 276,00	0,00	1 108 276,00	исполнен, документы переданы в КДХ на оплату

4	Ремонт автодороги д.Старая ул.Новая до пруда	Апрель 2019	Май 2019	МК 21/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	2 229 721,00	0,00	2 207 423,79	0,00	2 207 423,79	исполнен
5	Ремонт автодороги д.Красная Горка ул. Надежды на участке от д. 10 а до Карьерного пер.	Апрель 2019	Май 2019	МК 24/19 от 01.06.2019г ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ"	0,00	2 814 940,00	0,00	2 800 865,30	0,00	2 800 865,30	исполнен
6	Ремонт автодороги д.Токкари ,на участке от ул. Холмистая (уч-к №19) до д.№11	Апрель 2019	Май 2019	МК 20/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	3 056 597,00	0,00	3 026 031,02	0,00	3 026 031,02	исполнен
7	ремонт автомобильной дороги на участке д.Старая, ул.Верхняя от д.28 до д.30	Апрель 2019	Май 2019	МК 21/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	518 280,00	0,00	513 097,20	0,00	513 097,20	исполнен
8	Ремонт автомобильной дороги по адресу: д. Хапо-Ое на учаске от д.8 до пер.Спортивный	Апрель 2019	Май 2019	МК 23/19 от 29.05.2019г ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ"	0,00	1 404 774,00	0,00	1 397 750,13	0,00	1 397 750,13	исполнен
9	Ремонт автомобильной дороги в д.Колбино ул.Церковная	Апрель 2019	Май 2019	МК 22/19 от 29.05.2019г ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ"	0,00	1 431 720,00	0,00	1 424 561,40	0,00	1 424 561,40	исполнен
10	Ремонт автомобильной дороги д. Канисты на участке от д. 4 до д. 43а	Апрель 2019	Май 2019	МК 16/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	4 739 470,00	0,00	4 739 470,00	0,00	4 739 470,00	исполнен
11	Ремонт автомобильной дороги д. Хапо-Ое, Шоссейная ул. д. 1	Апрель 2019	Май 2019	МК 23/19 от 29.05.2019г ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ"	0,00	1 256 532,00	0,00	1 250 249,34	0,00	1 250 249,34	исполнен
12	Ремонт автомобильной дороги в д. Аро, ул. Мелинаторов (с тротуаром)	Апрель 2019	Май 2019	МК 19/19 от 27.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	6 532 226,00	0,00	6 466 903,74	0,00	6 466 903,74	исполнен
13	Ремонт автомобильной дороги в д.Разметелево на участке от д.1 до детского сада с обустройством парковки возле д.№1	Апрель 2019	Май 2019	МК 18/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	603 608,00	0,00	597 571,92	0,00	597 571,92	исполнен
14	Ремонт автомобильной дороги д.Разметелево пер.Луговой	Апрель 2019	Май 2019	МК 18/19 от 28.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	2 761 860,00	0,00	2 734 241,40	0,00	2 734 241,40	исполнен
15	ремонт автомобильных дорог по программе старосты (МСУ 147-оз) мин.10% МБ	Июнь 2019	Август 2019	МК 40/19 от 10.09.2019г ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ"	2 500 000,00	277 778,00	1 928 527,00	220 000,42	0,00	0,00	на исполнении
16	ремонт автомобильных дорог (МСУ 3-О3) мин.5% МБ (от Колтушского ш. до кладбища)	Июнь 2019	Август 2019	МК 39/19 от 11.09.2019г. ООО "ТехноБилдинг"	1 028 800,00	235 906,00	943 970,00	150 000,69	0,00	0,00	на исполнении
17	ремонт грунтовых дорог МО КСП	Июль 2019	Август 2019	МК 38/19 от 11.09.2019г ООО "ГЛАВДОРСТРОЙ"	0,00	1 275 997,15	0,00	1 039 197,06	0,00	0,00	на исполнении
18	Ямочный ремонт автодорог КСП	Апрель 2019	Май 2019	МК 17/19 от 27.05.2019г ООО "Дорожный Отряд"	0,00	2 000 000,00	0,00	1 000 032,00	0,00	0,00	на исполнении
Итого:											
					6 093 300,00	36 365 763,15	5 436 997,00	34 762 442,88	0,00	32 353 212,71	

2 Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:

2.1	выполнение работ по зимней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП с 01.01.2019 по 14.04.2019 (переходящий)	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	МК№03/19 от 31.12.2018 ООО "АВК-Строй"	0,00	1 906 072,00	0,00	1 906 072,00	0,00	1 906 072,00	исполнен
2.2	выполнение работ по весенней уборке автомобильных дорог и их элементов механизированным способом в МО Колтушское СП в период с 15.04.2019 по 31.05.2019г.	Февраль 2019	Апрель 2019	МК№09/19 от 15.04.2019 ООО "Комфорт-М"	0,00	299 080,95	0,00	299 080,95	0,00	299 080,95	исполнен
2.4	выполнение работ по перемещению снежно ледовых масс в д.Старая пер.Школьный, д.Старая ул.Верхняя, д.Разметелево, д.Хапо-Ое	Январь 2019	февраль	Договор №ИП-12-02.2009 от 12.02.2019г. ИП Виноградов; Договор № 11/02.19 от 11.02.2019г. ООО Леан-СТ; Договор № 08-02.19 от 08.02.2019г. ООО Строительная компания "Мивар"	0,00	242 150,00	0,00	242 150,00	0,00	242 150,00	исполнен
Итого:					0,00	2 447 302,95	0,00	2 447 302,95	0,00	2 447 302,95	
3 Прочие расходы на поддержание в нормативном состоянии муниципальных автомобильных дорог и их элементов:											
3.1.	проверка на соответствие требованиям Российского законодательства и нормативным документам сметной документации	Январь 2019	Январь 2019	Дог. №30/1-01/19 от 30.01.2019г.; №30/2-01/19 от 30.01.2019г.; №30/3-01/19 от 30.01.2019г. ООО "Вектор"; №30-01/19 от 30.01.2019г. ООО "Вектор"	0,00	200 000,00	0,00	98 031,52	0,00	98 031,52	исполнен
3.2.	Разработка схемы дислокации дорожных знаков на территории нас пунктов КСП	Июль 2019	Август 2019		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	не объявлен
3.3.	Установка дорожных знаков, светофоров, ограждений, искусственных неровностей в рамках исполнения схемы дислокации в нас пунктах КСП	Июнь 2019	Июль 2019	МК 33/19 от 07.08.2019г. ООО "Стопмобиль"	0,00	2 579 593,30	0,00	1 997 102,03	0,00	0,00	на исполнении
3.4.	услуги по техническому надзору и контролю	Апрель 2019	Май 2019	МК 15/19 от 27.05.2019г. ООО Стройконтроль; Договор 292/19/ТН ООО "Профконтроль"; Договор № 441/19/ТН ООО "ПрофКонтроль"	0,00	1 205 323,00	0,00	690 400,00	0,00	592 900,00	на исполнении

3.5.	нанесение дорожной разметки в населенных пунктах МО Колтушское СП	Июнь 2019	Июль 2019	МК №34/19 от 11.09.2019г. ООО«ПРОМТЕХСТРОЙ»	0,00	401 119,00	0,00	401 119,00	0,00	401 119,00	исполнен
3.6	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения МО Колтушское СП	Июль 2019	Июль 2019	МК №44/19 от 11.09.2019г. ООО«ДорМостПроект-Рязань»	0,00	1 900 000,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	на исполнении
3.7	Оказание услуг по постановке на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения	Сентябрь 2019	Сентябрь 2019	Договор №05-09/19-1 ООО "Кадастр Плюс"; Договор №11-09/19-1 ООО "Кадастр Плюс"	0,00	200 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	на исполнении
3.8	Выполнение проектных работ по устройству тротуара в д.Аро по ул.Медиаторов (от Колтушского шоссе).	Май 2019	Май 2019	дог.№ 82-05-2019.ПИР от 23.05.2019г. ООО Архитектурная мастерская 3с	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	99 500,00	исполнен
Итого:					0,00	6 785 535,30	0,00	4 064 152,55	0,00	1 191 550,52	
Всего:					6 093 300,00	45 598 601,40	5 436 997,00	41 273 898,38	0,00	35 992 066,18	

исполнитель Мясников И.Н.