

1.7

Сведения

о реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году»

Период реализации: **2015 год**

Отчетный период: **1 квартал 2015 года** (с 01.01.2015 года по 31.03.2015 года).

Постановление №393 от 24.10.2014 утверждена муниципальная программа «Развитие градостроительной, архитектурной и землеустроительной деятельности на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2015 году». Источника финансирования - бюджет МО Колтушское СП

№ п.п	вид работ	Адрес выполнения	Срок реализации (выполнения) мероприятий					Выполнение, план (факт), руб.
			подготовка конкурсной документации, передача ее для размещения на ООС	заключение МК на выполнение работ по объекту	выполнение работ на объекте	тех.контроль над производством работ	приемка выполненных работ	
1	внесение изменений в генеральный план МО Колтушское СП	территория МО Колтушское СП	готова	заключен	в работе (исполнение после утверждения изменений в ген.план)	-	сентябрь 2015	400 000 (0)
2	внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО Колтушское СП	территория МО Колтушское СП	сентябрь 2015	сентябрь-октябрь 2015	-	-	декабрь 2015	500 000 (0)
3	проведение инженерных изысканий на территории МО КСП под Спортивные площадки, зоны отдыха, №105-ОЗ.	1)д.Колбино, у д.4 2)д.Колбино у д.22 3)Красная Горка у д.27 4)Д.Канисты у магазина 5)д.Колтуши у д.3,5,7,9 6)д.Колтуши 2-я Парковая напротив д.5	2 квартал 2015	2 квартал 2015	-	-	август 2015	600 000 (0)

4	проведение инженерных изысканий на территории для формирования земельных участков под многоквартирными домами	1)д.Старая, ул. Е. хняя 2)д.Старая Школьный пер. 3)п.Воейково 4)д.Кальтино. 1)д.Орово 2)д.Аро за Ольховым переулком	-	-	-	-	-	300 000 (0)
5	Разработка проекта планировки территории	д.Кальтино, д.Куйворы	-	-	-	-	-	2 000 000 (0)
6	разработка карта-плана	д.Манушкино	2 квартал 2015	2 квартал 2015	-	-	август 2015	25 000 (0)
Итого:								4 225 000 (0)

гл. специалист



Богданова Н.И.