

Отчет

(годовой) об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года N 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений"

за 20 16 год

Наименование проекта	Утверждено средств (рублей)			Поступило средств (рублей) из:			Расходы, подтвержденные документами (рублей)			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта подлежат возврату (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники*	обл. бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников**	обл. бюджета	мест. бюджета	внебюджетных источников**		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/ % к плану)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ремонт водовода д.Колтуши по ул.1-я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и Мягловское шоссе	1 141 600,00	114 155,00	90 024,00	1 141 600,00	114 155,00	0,00	1 089 315,66	121 035,07	0,00	52 284,34	АВК «Строй»	№53/16 от 02.09.2016г.; доп.соглашение №1 от 04.10.2016г.	Ремонт водовода д.Колтуши по ул.1-я Парковая, 2-я	1 210 350,73	1 210 350,73	№ 01 от 25.10.2016г.; №2 от 25.10.2016г.	96%

													Парко вая, Парко вый проез д и Мягл овско е шоссе				
Итого	1 141 600,00	114 155,0 0	90 02 4,00	1 141 6 00,00	114 155,0 0	0,00	1 089 3 15,66	121 035 ,07	0,00	52 284,34				1 210 350,7 3	1 210 350,7 3		96%

* материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы

Глава администрации поселения _____ А.О.Знаменский

Руководитель финансового органа _____ Т.Н.Черенина

Согласовано:
председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области

_____ Л.В.Бурак

«____» _____ 2016года

Исполнитель: Подулова Нина Алексеевна
тел.: 8(81370)71-750 доп.219; 8-921-354-86-77

**Приложение N 1
К ОТЧЕТУ за 2016 год**

N п/п	Наименование проекта	Единица измерения показателя результативности использования субсидии	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии
1	2	3	5	6
1	Ремонт водовода д.Колтуши по ул.1- я Парковая, 2-я Парковая, Парковый проезд и Мягловское шоссе	руб.	1 141 600,00	1 089 315,66

Глава администрации поселения _____ А.О.Знаменский

Главный бухгалтер _____ Т.Н.Черенина

Место печати

« _____ » _____ 2016 года