

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛТУШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области**

188680, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, д. Колтуши, д. 32
Тел. (81370) 72-950 факс (81370) 72-350
e-mail: koltushi@yandex.ru

От 30.09.2015 № 1142/15-0-0

**Комитет по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области**

Председателю комитета
Лебединскому М.Е.

msufs@lenreg.ru

Настоящим, администрация МО Колтушское СП сообщает о том, что в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий», по итогам аукциона заключены муниципальные контракты на оказание услуг по изготовлению и монтажу указателей населенных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 и адресных указателей на домовладения в населенных пунктах МО Колтушское СП (контракт № 46/15 от 24.08.2015) и на оказание услуг по устройству информационных щитов металлических с бетонным основанием (контракт № 69/15 от 28.09.2015).

В соответствии с муниципальными контрактами срок оказания услуг – 4 квартал 2015 года.

Приложение – отчет за 3 квартал 2015 года.

Глава администрации

исп. Соколова Е.Ф., тел.: 8(81370) 72-950



А.О. Знаменский

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» за 3 (третий) квартал 2015 года

Наименование мероприятия	Код бюджетной классификации (КВРС; КЦСР, КВР, КОСГУ)	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии	Фактические показатели и результативности использования	Сведения об объемах финансирования			Исполнено			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
				Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1. Изготовление, монтаж указателей населенного пункта 1,5*0,3м соотв. ГОСТ Р 52289-2004 в населенных пунктах	0010503880 0065244310	73 шт.	0	402765,00	366150,00	36615,00	0,00	0,00	0,00	366150,00
2. Изготовление, монтаж информационных адресных указателей на домовладения в населенных пунктах	0010503880 0065244310	1894 шт.	0	1696200,00	1542000,00	154200,00	0,00	0,00	0,00	1542000,00
3. Устройство информационных щитов металлических с бетонным основанием 1,5*1,5м в населенных пунктах	0010503880 0065244310	95 шт.	0	563530,00	512300,00	51230,00	0,00	0,00	0,00	512300,00
ИТОГО				2662495,00	2420450,00	242045,00	0,00	0,00	0,00	2420450,00

Глава администрации

и.о. главного бухгалтера

Исполнитель

28 сентября 2015 года



(подпись)

(подпись)

Соколова Е.Ф. (81370) 72-950
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

А.О. Знаменский

(фамилия, инициалы)

Черенина Т.Н.

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

(подпись)

Лебединский М.Е.

(фамилия, инициалы)